

Số: 37 /BB-UBND

Huyện Dương Minh Châu, ngày 18 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN

Họp giải pháp các tồn tại nhà máy xử lý nước thải khu vực thị trấn

Vào lúc 14 h giờ 00 phút, ngày 12/12/2018 tại Phòng họp số 7, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tổ chức họp giải pháp các tồn tại nhà máy xử lý nước thải khu vực thị trấn, với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Trần Văn To, Chủ tịch UBND huyện- Chủ trì.
- Ông Vũ Thế Cường, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
- Bà Nguyễn Thị Hạnh Duyên, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện.
- Ông Hà Duy Thanh, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện.
- Ông Phạm Minh Quốc, Phó Ban QLDA Nhà máy XLNT.
- Ông Vũ Thế Trường, Phó Chủ tịch UBND Thị trấn.
- Ông Nguyễn Hữu Kha, CV phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.
- Ông Trần Minh Hải, Tổ trưởng Tổ vận hành Nhà máy XLNT.
- Ông Phạm Hồng Sơn, Tổ viên Tổ vận hành Nhà máy XLNT.
- Ông Lê Quang Dũng, Tổ viên Tổ vận hành Nhà máy XLNT.
- Ông Nguyễn Ngọc Tước, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thịnh Trường Thành.
- Ông Nguyễn Công Minh, Chuyên viên VP. HĐND và UBND- Ghi biên bản.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện giới thiệu thành phần, thông qua nội dung cuộc họp và triển khai nội dung cuộc họp.

2. Ý kiến các thành viên tham dự họp.

III. KẾT LUẬN

Sau khi nghe các thành viên tham dự họp thảo luận, phát biểu ý kiến. Ông Trần Văn To - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Kết luận như sau:

- Theo ông Phạm Minh Quốc trình bày (hồ sơ thiết kế của dự án):

+ Hiện nay đã đầu nối được: **196 vị trí**, trong đó khu phố I: 54 hộ; khu phố: II 107 hộ; Khu phố IV: 05 hộ; Cơ quan: 04; khuôn viên Huyện ủy: 15 vị trí; khuôn viên UBND huyện: 11 vị trí.

+ Còn lại: **51 vị trí** trong đó khu phố I: 18 hộ, do nhà sát nhau, xây kiên cố; khu phố II: 26 hộ, do cao trình không đảm bảo; Khu phố IV: 02 hộ, do cao trình không đảm bảo; Cơ quan: 05 (trong đó: Ngân hàng Nông nghiệp và Kho Bạc chuẩn bị xây mới sẽ

đầu nổi), Văn phòng công chứng Hòa Bình, Viện Kiểm sát và Tòa án không đầu nổi được do cao trình không đảm bảo.

- Đề nghị Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Trường Thành khẩn trương thực hiện hoàn thiện các công việc sau: Trạm bơm khuôn viên Huyện ủy, đường cống cấp hàng rào UBND huyện, các kiến nghị của UBND Thị trấn, hoàn trả lại mặt bằng thi công, chốt khối lượng, lập bản vẽ hoàn công, hồ sơ quyết toán. Thời gian hoàn thành **trong tháng 12/2018**.

- Giao UBND Thị trấn thông báo từng hộ, nhóm hộ phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản đường ống thu gom nước thải, mốc dấu ở khu vực nhà mình; phân công Trưởng các khu phố chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, khu vực nào đường ống bị nghẹt, không thu gom nước thải được thì hộ, nhóm hộ, Trưởng khu phố đó phải chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa (có biên bản cam kết) **chậm nhất trong tháng 12/2018**.

- Một số vị trí chưa thực hiện đầu nổi: Giao UBND Thị trấn cùng Bí thư, Trưởng các khu phố yêu cầu người dân phải có trách nhiệm xử lý đảm bảo môi trường; đồng thời, giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng bằng nhiều giải pháp, từng bước phải đầu nổi cho được, hoàn thành trong giai đoạn 2019 - 2020 (sử dụng kinh phí sự nghiệp); giao UBND Thị trấn và phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm buộc các trường hợp xây dựng tới đây phải đầu nổi xử lý nước thải.

- Theo công suất thiết kế của Nhà máy là 1.200 m³/ngày đêm. Hiện tại đã cơ bản đầu nổi được Khu phố 1, 2. Còn lại Khu phố 3, 4, giao lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, tính toán phải thực hiện đầu nổi cho được trong giai đoạn 2020 - 2025.

- Giao Tổ vận hành nhà máy XLNT (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) phải tích cực kiểm tra giữ gìn, bảo quản đường cống, Nhà máy hàng ngày, hàng tuần. Nếu để xảy ra hư hỏng, mất mát (lỗi chủ quan) thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho nhà nước theo quy định.

- Giao hệ thống đường cống trung tâm, hệ thống thu gom, nhà máy XLNT cho phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm quản lý, vận hành theo quy định. Đồng thời Giao lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ của phòng **chậm nhất trong tháng 01/2019**.

- Căn cứ Công văn số 2343/UBND-KTN ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh về việc cho chủ trương quản lý, vận hành Nhà máy XLNT theo quy định. Giao lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức lựa chọn đơn vị có đủ chức năng vận hành, khai thác, bảo trì Nhà máy XLNT từ năm 2019. Đồng thời Giao Trưởng phòng Nội vụ đề xuất, tham mưu UBND huyện xử lý nhân sự Tổ vận hành Nhà máy XLNT theo quy định **chậm nhất trong tháng 12/2018**.

- Giao ông Phạm Minh Quốc- Phó Ban QLDA Nhà máy XLNT thống nhất với ông Nguyễn Ngọc Tước- Giám đốc Công ty TNHH MTV Thịnh Trường Thành về khối lượng thực hiện, bản vẽ hoàn công, hồ sơ quyết toán công trình hệ thống thu gom nước thải, thời gian hoàn thành **chậm nhất ngày 20/12/2018**.

- Giao ông Vũ Thế Cường- Phó Chánh VP HĐND-UBND huyện hỗ trợ, hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án Nhà máy XLNT, công trình hệ thống thu gom nước thải để quyết toán dứt điểm **chậm nhất trong tháng 12/2018**.

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày./.

GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Công Minh



Trần Văn To

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như thành phần tham dự;
- Lãnh đạo VP và CVVP;
- Lưu: VT, VP. HĐND và UBND huyện.

