

Số: 43 /BB-UBND

Huyện Dương Minh Châu, ngày 12 tháng 6 năm 2018

## BIÊN BẢN

### Họp xử lý các công trình chậm quyết toán sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và nông thôn mới Phước Ninh

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08/06/2018 tại Hội trường B, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tổ chức Họp xử lý các công trình chậm quyết toán sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và nông thôn mới Phước Ninh, với các nội dung như sau:

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- |                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Trần Văn To      | Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì,        |
| - Ông Lê Khắc Điệp     | Chánh VP.HĐND - UBND huyện,           |
| - Ông Vũ Thế Cường     | Phó Chánh VP.HĐND - UBND huyện,       |
| - Ông Trần Thanh Dũng  | Trưởng phòng KTHT huyện,              |
| - Bà Vũ Thị Thùy Linh  | Phó Trưởng phòng TCKH huyện,          |
| - Ông Lê Minh Phương   | Phó Chủ tịch UBND xã Phước Ninh,      |
| - Ông Nguyễn Hữu Kha   | Chuyên viên phòng TCKH huyện,         |
| - Ông Phạm Minh Quốc   | Chuyên viên phòng KTHT huyện,         |
| - Ông Trần Công Tâm    | Chuyên viên phòng KTHT huyện,         |
| - Ông Phạm Văn Hương   | Chuyên Viên phòng KTHT huyện,         |
| - Ông Nguyễn Công Minh | Chuyên viên VP. HĐND và UBND- Ghi BB. |

#### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện giới thiệu thành phần và thông qua nội dung cuộc họp và triển khai nội dung cuộc họp.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Phước Ninh báo cáo tiến độ quyết toán các công trình do mình làm chủ đầu tư.
3. Ý kiến các thành viên tham dự họp.

#### III. KẾT LUẬN

Sau khi nghe các thành viên tham dự họp thảo luận, phát biểu ý kiến. Ông Trần Văn To - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Kết luận như sau:

#### 1. Đối với các công trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư

##### 1.1 Các công trình theo Kết luận thanh tra

- Theo Kết luận Thanh tra (giai đoạn 2015-2016) phòng Kinh tế và Hạ tầng có 46 công trình chậm quyết toán. Theo xác nhận của phòng Tài chính- Kế hoạch (đơn vị thẩm định quyết toán); trong 46 công trình, có 37/46 công trình thuộc thẩm quyền phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện phê duyệt quyết toán, còn lại 9 công trình thuộc thẩm quyền phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định phê duyệt quyết toán theo quy định.

- Hiện nay phòng Kinh tế và Hạ tầng đã gửi đầy đủ 37 công trình, phòng Tài chính- Kế hoạch đã thẩm định xong 28/37 công trình, còn 9 công trình đang thẩm định. Giao Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch khẩn trương thẩm định 9 công trình còn lại, tham mưu UBND huyện thẩm định, trình phê duyệt quyết toán 37 công trình đảm bảo theo đúng quy định chậm nhất trong **tháng 06/2018**.

- Đối với 9 công trình thuộc thẩm quyền. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định phê duyệt quyết toán đảm bảo theo đúng quy định **chậm nhất ngày 15/6/2018**. Đồng thời tất toán hoàn thành 46 công trình theo đúng quy định chậm nhất trong **tháng 08/2018**.

### **1.2 Đối với 14 công trình thực hiện năm 2017 chưa quyết toán**

- Trong 14 công trình, thì 13 công trình do ông Nguyễn Quang Tích- nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện, 01 công trình do ông Trần Thanh Dũng- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện.

- Theo trình bày của phòng Tài chính- Kế hoạch: 14 công trình này đã được phân khai bố trí vốn đầy đủ trong năm 2017, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên phòng Kinh tế và Hạ tầng không thanh toán kịp thời. Đến nay số tiền còn lại chưa thanh toán đã chuyển sang kết dư.

- Hiện nay phòng Tài chính- Kế hoạch huyện đang tham mưu UBND huyện trình kỳ họp HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2018 phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2017. Tuy nhiên 14 công trình hiện nay chưa được quyết toán nên phòng Tài chính- Kế hoạch huyện đề xuất không phân bổ vốn cho 14 công trình này, sẽ phân bổ vào kỳ họp cuối năm khi công trình đã quyết toán.

- Từ các cơ sở trên, khẳng định nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2017, có số tiền của 14 công trình trên chưa thanh toán kịp thời. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ 14 công trình trên gửi phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định quyết toán **chậm nhất 15/6/2018**.

### **2. Đối với các công trình xây dựng NTM do UBND xã Phước Ninh làm chủ đầu tư**

- Theo báo cáo UBND xã Phước Ninh: Tổng cộng 64 công trình (trong đó: 06 Nhà Văn hóa ấp, 01 Trung tâm VHTT HTCĐ, 57 công trình giao thông), đã quyết toán 10/64 công trình, còn lại 54 công trình giao thông; đã gửi 35 công trình, phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định đồng ý cho nghiệm thu 17 công trình, còn 18 công trình đang thẩm định.

- Đối với 19 công trình còn lại. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Ninh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gửi phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định **chậm nhất ngày 20/6/2018**.

- Đa số các công trình giao thông nông thôn xã Phước Ninh đã được đầu tư xây dựng từ năm 2016. Trong quá trình thi công, phòng Kinh tế và Hạ tầng không lập kế hoạch kiểm tra các hạng mục theo giai đoạn thi công (theo Thông tư 26/TT-BXD không quá 2 lần từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình). Đến khi công trình đã hoàn thành, phòng kinh tế và Hạ tầng kiểm tra chi tiết từng hạng mục giai đoạn thi công là

không phù hợp theo quy định và thực tiễn của địa phương, làm ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán, tất toán công trình.

- Giao Chủ tịch UBND xã Phước Ninh khẩn trương gửi hồ sơ về phòng Kinh tế và Hạ tầng, thời gian **chậm nhất ngày 15/7/2018**. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng hoàn thành việc thẩm định toàn bộ hồ sơ nghiệm thu và trả về chủ đầu tư (UBND xã Phước Ninh), thời gian **chậm nhất ngày 22/7/2018**. Sau đó, Giao Chủ tịch UBND xã Phước Ninh gửi hồ sơ về phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định quyết toán **chậm nhất ngày 30/7/2018**. Giao phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt quyết toán **trong tháng 8/2018**.

- Giao Chủ tịch UBND xã Phước Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng các công trình xây dựng do mình làm chủ đầu tư và các nghĩa vụ có liên quan khác theo quy định của pháp luật, xong việc tất toán **trong tháng 9/2018**, đồng thời hoàn thành công tác vận động vốn đối ứng trong năm 2018.

Biên bản kết thúc vào lúc 9 giờ cùng ngày././

**GHI BIÊN BẢN**



**Nguyễn Công Minh**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn To**

**Nơi nhận:**

- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như thành phần tham dự;
- Lãnh đạo VP và CVVP;
- Lưu: VT, VP. HĐND và UBND huyện.



Faint, illegible text located in the lower-right quadrant of the page, possibly representing a signature or official statement.